

## POŚWIADCZENIE

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim poświadcza, że firma **Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A., ul. Składowa 2, 63 – 500 Ostrzeszów**, zgodnie z umową nr 511/122.WZP/21 z dnia 20.07.2021, realizowała dla RDW w Ostrowie Wlkp. następujące roboty objęte zamówieniem publicznym:

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Bukownica – Książenice

Roboty były realizowane w okresie: **01.09.2021 r. – 23.10.2021 r.**

Klasa drogi : **G**

Łączna wartość robót netto: **1 707 094,11 zł**

Łączna wartość robót brutto: **2 099 725,76 zł**

Zakres robót obejmował między innymi:

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm - 3 910,53 m<sup>2</sup>;
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm gr. 15 cm, - 3880,53 m<sup>2</sup>;
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm, - 4017,03m<sup>2</sup>;
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm – 3656,13 m<sup>2</sup>;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – 413,40 ton;
- ułożenie geosiatki o włóknach szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem (bez uwzględnienia zakładów) – 13 140,83m<sup>2</sup>;
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W 35/50- gr. warstwy po zagęszczeniu średnio 4 cm – 1362,41 ton;
- nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm – 13 505,01 m<sup>2</sup>;
- utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,00m – 3 950m<sup>2</sup>.

Roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi oraz prawidłowo ukończone.

Niniejsze poświadczenie wydaje się na wniosek Wykonawcy.

  
KIEROWNIK  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Sylwia Kaźmierczak