

Wrocław, dnia 05.10.2022 r.

## POŚWIADCZENIE

„PROBUDOWA” Sp. z o.o., ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław,

zaświadcza, że

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A., ul. Składowa 2, 63 – 500 Ostrzeszów  
wykonało jako podwykonawca dla Firmy PROBUDOWA, prace polegające na kompleksowym  
wykonaniu robót drogowych w ramach realizowanego przez wykonawcę zadania pn.:

*„Budowa mostu przez rzekę Prosnę w m. Bobrowniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
i drogami dojazdowymi”.*

- termin realizacji zamówienia: 01.02.2022 r. – 30.06.2022 r.
- całkowita wartość wykonanych robót: 2 768 750,09 zł brutto

### Zakres robót obejmował między innymi:

#### **Podbudowy**

- stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do  $R_m=5$  MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm: 4 179,36 m<sup>2</sup>;
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm :5 126,40 m<sup>2</sup>;

#### **Nawierzchnie**

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W -grubość po zagęszczeniu 7 cm:5 197,68 m<sup>2</sup>;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -grubość po zagęszczeniu 5 cm:5 197,68 m<sup>2</sup>;

#### **Zjazdy**

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W -grubość po zagęszczeniu 4 cm:202,62 m<sup>2</sup>;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -grubość po zagęszczeniu 4 cm: 202,62 m<sup>2</sup>;

- nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm: 113,16 m<sup>2</sup>;

- nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm: 56,58 m<sup>2</sup>

### **Przepusty**

- brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową - obruk skarp wlotów i wylotów przepustów kostką betonową na podsypce z piasku gr. 5 cm: 141,76 m<sup>2</sup>;

- obrzeża betonowe o wym. 30x8x75 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.: 175,00m;

### **Umocnienie poboczy**

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 30 cm: 1 695,76 m<sup>2</sup>.

„PROBUDOWA” Sp. z o.o. , potwierdza należyte wykonanie zadania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Roboty zostały wykonane fachowo i terminowo według zawartej umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przedsiębiorstwo cechuje dobra organizacja robót, posiada właściwą bazę sprzętową. Dysponuje kadrą techniczną, która w pełni gwarantuje prawidłową realizację zadań.

Niniejsze poświadczenie wydaje się celem przedłożenia w ofertach przetargowych dla innych Inwestorów na prośbę Wykonawcy.

„PROBUDOWA” Sp. z o.o.  
Paweł Wątroba  
Prezes Zarządu